

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางแก้วฟ้า ๒ หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒)	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบางแก้วฟ้า ๒ หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้วฟ้า	๑,๗๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๐๕,๐๐๐.๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กันเงินไว้เบิก เหลือปี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณถนน สาธารณะบ้านนางแย้ม สุขเนตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนสาธารณะบ้าน นางแย้ม สุขเนตร ขนาด ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาไม่ น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ตามสภาพตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้วฟ้า	๖๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๓๔,๐๐๐.๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณถนน สายเลียบบคลองบาง แก้วฟ้า ๒ (บ้านนาย เลียง ลากพิพัฒน์)	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนสายเลียบบ คลองบางแก้วฟ้า ๒ (บ้าน นายเลียง ลากพิพัฒน์) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางตามสภาพตาม แบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบล บางแก้วฟ้า	๕๘๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘๔,๕๐๐.๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการลงหินคลุก ซอยนายสายัณห์ ยอดศรีคำ (อุทิศ) หมู่ที่ ๑	ลงหินคลุกซอยนาย สายัณห์ ยอดศรีคำ (อุทิศ) หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาไม่ น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามสภาพ ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้วฟ้า	๗๐,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๒๐๐.๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการจัดซื้อพร้อม ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ภายในตำบลบางแก้วฟ้า	๑.๑ ชุดส่งสัญญาณ ที่ทำการ อบต. - เครื่องส่ง (กำลังส่ง ๑-๑๐ วัตต์ปรับได้) ๔๓๐.๒๒๕ MHZ - เครื่องจ่ายไฟ - เครื่องควบคุม ๕๐๐ โชน - แผงเสาอากาศไดโพล ๔ Stack UHF ๔๓๐.๒๒๕ Mhz + ชุดขาจับ - ตู้ Rack ๑๒ U , ไมค์ ประกาศ - ชุดคอมพิวเตอร์ All in One ๑.๒ ชุดเครื่องรับสัญญาณ จำนวน ๕ จุด - เครื่องรับ (รวมภาคจ่ายไฟ และภาคขยายเสียงในตัว) - เสาอากาศภาค รับ ๓E - สายอากาศภาค รับ - ชุดลำโพงฮอร์น ๔ ตัว ๑.๓ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการปรับปรุงถนน (ลูกรัง) สายบางแก้วฟ้า ๓ พร้อมพื้นที่ตั้งหอถัง ประปา หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงถนนสายบางแก้ว ฟ้า ๓ พร้อมพื้นที่ตั้งหอถัง ประปา หมู่ที่ ๑ ๑.ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ถมดิน หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ๒.พื้นที่ตั้งหอถังประปา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ถมดินหนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนตำบล บางแก้วฟ้า	๔๘๙,๕๐๐.๐๐	๔๘๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			เม.ย. ๖๗ ถึง ก.ย.๖๗	จ่ายเงิน สะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการลงดินถมเสริม ความกว้าง ไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนสาย โรงเรียนวัดบางพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบล ห้วยพลู	ลงดินถมเสริมความกว้าง ไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ บริเวณ ถนนสายโรงเรียนวัด บางพระเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยพลูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร (บางช่วง) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๓๐ ตาราง เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ ดินเฉลี่ยดินไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบล บางแก้วฟ้า	๑๙๘,๙๐๐.๐๐	๑๙๒,๒๑๑.๙๘	๖,๖๘๘.๐๒	✓			มิ.ย.๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	จ่ายเงิน สะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้าง ผนัง คอนกรีต เสริมเหล็ก กันน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณ บ้านมั่นคง	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริม เหล็กกันน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณ บ้านมั่นคง สูง ๑ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้วฟ้า	๑๕๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๓,๕๐๐.๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จ่ายเงิน สะสม
๙	โครงการก่อสร้าง เชื้อน กันดิน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บางแก้วฟ้า	ก่อสร้างเชื้อนกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบางแก้วฟ้า ขนาดสูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร พร้อมลงวัสดุ ดินข้างเชื้อนกันดิน ตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า	๑๗๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๙,๙๐๐.๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จ่ายเงิน สะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้าง เชื่อมกันดินคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณ ถนนสาย โรงเรียนวัดบางพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยพลู	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนสาย โรงเรียนวัดบางพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยพลู จุดที่ ๑ ขนาดสูงเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๖๐ เมตร จุดที่ ๒ และจุดที่ ๓ ขนาด สูงเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร พร้อมลงวัสดุดินข้าง เชื่อมกันดิน ตามแบบ แปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบางแก้วฟ้า	๔๗๒,๕๐๐.๐๐	๔๗๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มิ.ย.๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	จ่ายเงิน สะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาล หมู่ที่ ๑	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๕๒ เมตร หรือจนกว่าจะ ได้น้ำดี ตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้วฟ้า	๘๑๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑๓,๗๐๐.๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จ่ายเงิน สะสม
๑๒	โครงการปรับปรุงท่อ เมนประปาพีวีซี ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๕ บริเวณ บ้านเหมืองนาขอย๔	ปรับปรุงท่อเมนประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ หมู่ที่ ๕ บริเวณ บ้านเหมืองนาขอย ๔ ความยาว ๘๐ เมตร	๑๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จ่ายเงิน สะสม
๑๓	โครงการปรับปรุงท่อ เมนประปาพีวีซี ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๕ บริเวณ บ้านเหมืองนาขอย ๑๐/๑	ปรับปรุงท่อเมนประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ หมู่ที่ ๕ บริเวณ บ้านเหมืองนาขอย๑๐/๑ ความยาว ๑๙๐ เมตร	๕๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๑๐๐.๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จ่ายเงิน สะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการวางท่อเมน ประปาพิวีซี ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๒ บริเวณถนน สายเลียบบคลอง บางบอน	วางท่อเมนประปาพิวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ หมู่ที่ ๒ บริเวณถนนสายเลียบบ คลองบางบอน ความยาว ๕๑๐ เมตร	๑๓๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕,๑๐๐.๐๐			✓	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	จ่ายเงิน สะสม
๑๕	โครงการวางท่อเมน ประปาพิวีซี ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๔ บริเวณถนน สายบางพระ-เกาะแรด	วางท่อเมนประปาพิวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนสายบางพระ- เกาะแรดความยาว ๒๕๐ เมตร	๖๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๔๐๐.๐๐			✓	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	จ่ายเงิน สะสม
๑๖	โครงการวางท่อเมน ประปาพิวีซี ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านท่า มะดัน ซอย ๓ บ้าน นายนิทย์ รักเจริญ	วางท่อเมนประปาพิวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านท่ามะดัน ซอย ๓ บ้านนายนิทย์ รักเจริญ ความยาว ๓๓๐ เมตร	๓๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๘๐๐.๐๐			✓	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	จ่ายเงิน สะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านบางโพธิ์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้วฟ้า	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๔,๕๖๐.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐	✓			เม.ย. ๖๗ ถึง มิ.ย. ๖๗	จ่ายเงิน สะสม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่ในส่วน ของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๑๘(๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน	๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๕๗,๖๐๐.๐๐	๖๔๒,๔๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการจ่ายเงินเบี้ย ความพิการ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความ พิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดง ความจำนงค์โดยการขอขึ้น ทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความ พิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่ในส่วนของ เงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๑๘(๒) แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ดำเนินการ ให้กับรายเดิมมาก่อน	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๑๓๕,๒๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และ รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่ มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตั้งจุดบริการ ประชาชน เทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม	ตั้งจุดบริการประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบาง แก้วฟ้าช่วงเทศกาลปี ใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	
๒	โครงการตั้งจุดบริการ ประชาชน เทศกาล สงกรานต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบล บางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ตั้งจุดบริการประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล บางแก้วฟ้าช่วงเทศกาล สงกรานต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในตำบลบางแก้วฟ้า	อบรมการดับเพลิง เบื้องต้น ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเผชิญเหตุ อัคคีภัยและการระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นได้ อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐			✓	-	

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อฯ โดย ยุงลาย	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ -น้ำมันดีเซล -น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ หรือ ๙๕ -ค่าน้ำยาเคมีฟันทมอก ควันกำจัดยุงลาย หรือ ค่าทรายกำจัดลูกน้ำยุง -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการฯ เช่น ถุงมือ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ อื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	✓			พ.ย. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าฯ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าฯ เช่น ค่า วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า และวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นของ งานสัตวแพทย์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	✓			ก.พ. ๖๗ ถึง ส.ค. ๖๗	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร	การอบรมเพื่อสร้าง ความตระหนักและองค์ ความรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าความเป็น ชาย/หญิง ในสังคม การจัดการอารรมณ์ พฤติกรรมเสี่ยงทาง เพศของวัยรุ่น กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนวัด บางพระหรือนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ บางแก้วฟ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ม.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพตำบล บางแก้วฟ้า	อบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริม การประกอบอาชีพของกลุ่ม สตรี หรือประชาชนตำบล บางแก้วฟ้า เพื่อสร้าง ทางเลือกให้ประชาชน มี รายได้เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิต และสามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนตำบลบางแก้วฟ้า จำนวนประมาณ ๒๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และประเพณี
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดบางพระ	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน วัดบางพระ	๒๘๑,๕๔๐.๐๐	๒๔๖,๑๐๗.๘๒	๓๕,๔๓๒.๑๘	✓			ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	
๒	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน วัดบางพระ	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก เล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๐๙ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๘๗,๑๐๐.๐๐	๕๘๗,๐๕๕.๐๐	๔๕.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล บางแก้วฟ้า	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบล บางแก้วฟ้า	๔๒,๙๖๐	๓๐,๗๕๓.๐๐	๑๒,๒๐๗.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ๑. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวน ๑๙๔,๐๔๐.- บาท ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี อัตราคนละ ๑,๘๓๖.- บาท/ปี จำนวน ๔๐,๓๙๒.- บาท ๓. ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐.- บาท/ปี จำนวน ๔,๔๐๐.- บาท ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี อัตราคนละ ๒๙๐.- บาท/ปี จำนวน ๖,๓๘๐.- บาท ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี อัตราคนละ ๓๒๕.- บาท/ปี จำนวน ๗,๑๕๐.- บาท ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี อัตราคนละ ๔๖๔.- บาท/ปี จำนวน ๑๐,๒๐๘.- บาท	๒๖๒,๕๗๐.๐๐	๑๘๘,๔๗๑.๐๐	๗๔,๐๙๙.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสืบสาน ประเพณีวันลอย กระทง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ สานประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัด งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องใน การจัดงาน เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	✓			พ.ย. ๖๖	
๒	โครงการแห่เทียนจำนำ พรรษา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแห่เทียนจำนำ พรรษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธี ศาสนา ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๕.๐๐	๙,๖๒๕.๐๐	✓			ก.ค. ๖๗	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการ ปลูกผักสวนครัวรั้วกิน ได้ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการปลูกผักสวน ครัวรั้วกินได้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ได้แก่ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการอบรมสำหรับ การจัดทำโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน สปสช. เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีงบประมาณเพียงพอสำหรับสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ม.ค. ๖๗	